

新しい総合公共交通システム導入の進捗状況

	運行計画	乗継拠点整備
10月	7 佐治地区意見交換会 17 河原地区意見交換会(西郷地区) 19 河原地区意見交換会(八上地区) 20 中国運輸局公共交通に関する相談会 20 河原地区意見交換会(散岐地区) 21 河原地区意見交換会(国英地区) 25 河原地区意見交換会(河原地区) 26 用瀬地区意見交換会(社地区) 27 用瀬地区意見交換会(用瀬地区) 31 用瀬地区意見交換会(大村地区)	11 測量設計委託発注 (工期:12月28日)
11月	11 智頭町協議 14 日ノ丸自動車協議 25 地域広報チラシ配布(第2回)	
12月	20 タクシー事業者協議 南部地域小中学校確認 25 地域広報チラシ配布(第3回) 意見募集	21 測量設計委託工期延期(工期:2月28日)
1月	12 日ノ丸自動車協議 25 生活交通会議(市民政策コメント案協議)	中旬 鳥取南、用瀬拠点の用地交渉開始
2月 (予定)	8 市民政策コメント(~2月28日)	
3月 (予定)	生活交通会議(計画策定)	上旬 乗継拠点整備工事発注
今後の課題	① 幹線の計画 ⇒運行方法(バス回し、乗継割引等)について事業者協議 ② 支線の計画 ⇒運行事業者(タクシー事業)の決定 ③ 利用促進に向けた具体的な取り組み ④ 法的手続き、補助制度活用に係る準備 ⑤ バス待機場の確保(乗継拠点以外) ★ 交通事業者、関係機関との協議	① 用地取得事務の進捗を図る ② 工事発注に伴う国・県・警察との協議・申請 ★ 交通事業者、関係機関との協議