

第8次鳥取市総合計画「実施計画」

事業名	小中学校耐震補強（大規模改造）事業
-----	-------------------

事業区分	2	事業番号	27
------	---	------	----

会計区分	一般会計	実施主体	市
根拠法令	建築物の耐震改修の促進に関する法律・学校施設耐震化推進指針		
ソフト・ハードの区分	ハード ●	ソフト	実施（補助）期間 自 継続 ～ 至

担当部	教育委員会	担当課	教育総務課
担当係	学校施設係	内線	5113 課 No. 65010
関係課	建築住宅課		

総合計画		基本計画の政策目標（平成16年度→22年度）	
基本計画	章名	第1章 明日を担う人づくりとコミュニティを中心とした地域づくり	
	節名	第1節 明日を担う人づくり	
	細節名	第3 次代を担う子どもたちを育む義務教育の充実	
	施策名	⑥教育環境の整備	該当ページ 58ページ
夢があり誇りのもてる20万都市づくりビジョン		5 子育て・教育先進都市の実現	
事業区分	新規 ●	継続 ●	まち計 施策No. 11-03-06

○学校施設耐震化整備率 50% → 75%

【事務事業・第8次総合計画進捗管理】

事業の目的	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		備考
	事業内容		事業内容		事業内容		事業内容		事業内容		事業内容		
旧耐震基準により建てられた昭和56年以前の建物の耐震診断調査の結果に基づき、小中学校の補強工事と老朽化部分の改造を併せて行い、耐震化の推進を図る。	<ul style="list-style-type: none"> 耐震補強設計業務 鹿野中学校 耐震判定業務 江山中学校 		<ul style="list-style-type: none"> 耐震補強（大規模改造）整備 鹿野中学校 2棟 耐震判定業務 江山中学校 3棟 南中学校 4棟 美保小学校 4棟 世紀小学校 2棟 		<ul style="list-style-type: none"> 耐震補強（大規模改造）整備 江山中学校 3棟 美保小学校 4棟 耐震判定業務 湖南小学校 2棟 江山中学校 3棟（H18年度繰越） 南中学校 4棟（H18年度繰越） 美保小学校 4棟（H18年度繰越） 世紀小学校 2棟（H18年度繰越） 		<ul style="list-style-type: none"> 耐震補強（大規模改造）整備 湖南小学校 2棟 世紀小学校 2棟 美保小学校 4棟（H19年度繰越） 耐震判定業務 青谷統合小学校 1棟 末恒小学校 3棟 用瀬小学校 1棟 国府中学校屋体 1棟 湖南小学校 2棟（H19年度繰越） 		<ul style="list-style-type: none"> 耐震補強（大規模改造）整備 青谷統合小学校 1棟 末恒小学校 3棟 用瀬小学校 1棟 国府中学校屋体 1棟 耐震判定業務 西郷小学校屋体 1棟 佐治小学校 3棟 佐治中学校 2棟 南中学校 4棟 		<ul style="list-style-type: none"> 耐震補強（大規模改造）整備 南中学校 4棟 佐治小学校 3棟 佐治中学校 2棟 西郷小学校屋体 1棟 耐震判定業務 湖東中学校 2棟 富桑小学校 2棟 浜坂小学校 3棟 		【事業区分欄】 1：終了事業 2：継続事業 3：見直し事業 4：先送り事業 5：凍結事業 6：新規事業
事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> 小中学校耐震補強（大規模改造）による整備 17校（45棟） 												
事業の対象者（交付先）	小・中学校児童・生徒												

事業費（千円）	H16決算	H17予算		H17決算額		H18予算		H18決算額		H19予算		H19決算見込み		H20予算		H20決算見込み		H21予算要求予定額		H21決算見込み		H22予算要求予定額		H22決算見込み		H20～H22合計
		予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算			
一般財源	76,232	6,914	5,582	111,100	78,908	419,796	31,010	621,649	163	890,368	1,477,057	2,989,074														
財源内訳（インプット）	22,108	6,914	5,582	11,834	22,551	142,613	90	199,586	5	161,063	431	599														
国庫支出金																										
県支出金	54,124			99,200	53,080	277,020	30,900	421,900		729,300	1,265,100	2,416,300														
その他							20																			

目標値	活動の指標（アウトプット）	設計1校 判定1校		1校整備 6%		2校整備 26%		4校整備		4校整備		4校整備	
		設計	判定	整備	率	整備	率	整備	率	整備	率	整備	率
効果（アウトカム）	小中学校耐震補強整備率	50.0%		56.4%		60.8%		63.1%		65.5%		71.2%	
特記事項				1校耐震補強工事 4校判定業務									

【施策を構成する細々目】

No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性	No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性	No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性
1-09-02-03-013-01	美保小学校校舎耐震補強事業費	1	維持継続	-----				-----			
1-09-02-03-014-01	世紀小学校校舎耐震補強事業	1	維持継続	-----				-----			
1-09-03-03-005-01	江山中学校校舎耐震補強事業費	1	維持継続	-----				-----			
1-09-03-03-006-01	耐震補強（大規模改造）事業（鹿野中）	10	終了	-----				-----			
1-09-03-03-007-01	南中学校校舎耐震補強事業費	9	休止	-----				-----			
1-09-02-03-020-01	用瀬小学校校舎耐震補強事業	1	維持継続	-----				-----			
1-09-02-03-019-01	末恒小学校校舎耐震補強事業	1	維持継続	-----				-----			
1-09-02-03-022-01	湖南小学校校舎耐震補強事業	1	維持継続	-----				-----			

【改革プラン作成のための基礎評価】

市関与の 妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 全事業について、引き続き、市が行うべきである。→以下にチェック <input checked="" type="checkbox"/> 法令等により行政に実施が義務づけられている。 <input type="checkbox"/> 法的義務はないが、国・県からの財源が確保できる。 <input type="checkbox"/> 国・県に類似事業がない。 <input type="checkbox"/> 市民の最低限の生活を確保するために必要である。 <input type="checkbox"/> 不特定多数の市民が利用する。 <input checked="" type="checkbox"/> 市民にとって必需であるが、民間に提供主体がない。 <input type="checkbox"/> 市民の将来のため鳥取市がリーダーシップをとるべき事業である。 <input checked="" type="checkbox"/> 市民や各種団体から要望がある。 <input type="checkbox"/> 一部事業について事業主体の見直しの必要性有り。→下段にチェック <input type="checkbox"/> 全事業について事業主体の見直しの必要性有り。→下段にチェック <input type="checkbox"/> 国へ見直し <input type="checkbox"/> 県へ見直し <input type="checkbox"/> 民間等へ見直し		外部委託等の 可能性 ※外部委託等 とは、 ・指定管理者 ・市場化テスト ・PFI ・その他（通常 の業務委託 や人材派遣 等） の制度の活用	<1. 現状> <input type="checkbox"/> ①外部委託等を導入済(事業の全部) <input type="checkbox"/> ②外部委託等を導入済(事業の一部)→2. にチェック <input type="checkbox"/> ③外部委託等を未導入 →2. にチェック <input checked="" type="checkbox"/> ④外部委託等を検討し、効果なしと検証済	市民ニーズ 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ニーズ把握の手段 <input type="checkbox"/> 有:アンケート <input type="checkbox"/> 有:その他 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	<2. 未導入事業の方向性>…鳥取市外部委託等推進方針を参照 <input type="checkbox"/> ⑤外部委託等の可能性有り(事業の全部) →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑥外部委託等の可能性有り(事業の一部) →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑦外部委託等について検討中 →3. に記載 <input checked="" type="checkbox"/> ⑧外部委託等の可能性無し	施策の 貢献度 H19 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H20 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H21 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
	<3. 委託等可能性有りの事務事業等の具体名>						
事後評価 (H19評価)	目標達成度				施策の貢献度	施策の進捗状況 <input type="checkbox"/> 順調 <input checked="" type="checkbox"/> 少し遅れ有り <input type="checkbox"/> 問題有り	■目標達成度の指標 A: 100%以上 B: 80%以上 100%未満 C: 80%未満
	活動の指標(アウトプット) 達成度 0校/2校=0% C コメント H19年度に予定をしていた2校の耐震補強が、耐震判定が遅れたため、H20年度に繰越したため。	効果(アウトカム) 58.1%/60.8%=95.6% B H19年度に耐震補強工事は実施できなかったが、改築及び増築により耐震建物が増えたため、前年度に比較して、耐震化率はアップした。	市民満足度	高い			
事中評価 (H20評価)	目標値設定の検証				施策の貢献度		
	活動の指標(アウトプット) 目標値 4校整備 目標設定の考え方 H19年度に予定をしていた2校の耐震補強をH20年度に繰越したため、4校整備に修正する。なお、事業費ベースの指標は削除する。	効果(アウトカム) 63.1% 耐震化率は、青谷小及び美保南小の増築により、耐震建物が増えるため、63.1%に修正する。	市民満足度	高い			
事前評価 (H21評価)	市関与度	委託可能性	市民ニーズ	コスト(対前年増減比)	施策の貢献度	ローカルマ ニフェスト との関連 <input type="checkbox"/> 高速道路を活かした地域経済の活性化と雇用の創出 <input type="checkbox"/> 観光資源の魅力アップにより観光客の大幅増加 <input checked="" type="checkbox"/> 安心でにぎわいのある市民生活の実現 <input type="checkbox"/> 地域コミュニティの充実と強化 <input type="checkbox"/> 協働のまちづくりと市民サービスの向上	
	必須 公立学校の設置、管理運営、経費の負担は地方自治体の義務である。	効果なし 学校の運営に関しては、教育の場という目的からして、外部委託は全く適しない。	高い 中国の四川大地震もあり、児童・生徒が一日の大半を過ごす学校施設の耐震化の要望は強まっている。	42.7% 青谷統合小学校の耐震補強(大規模改造)に多額の事業費を要するため。	高い 耐震補強事業を促進し、より安全な学校施設の整備を図る。		