

発企デ第 2 4 9 号
令和 7 年 5 月 2 9 日

総務大臣 村上 誠一郎 殿

鳥取市長
深澤 義彦

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 4 年 3 月 18 日
(2) サービス開始日 : 令和 4 年 4 月 1 日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目標 (目標年度)	(実績値/目標値)			
		令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
①家庭用 Wi-Fi 設置数	1, 9 3 0 世帯 (令和 6 年度)	3, 049/1, 440	3, 315/1, 660	3, 546/1, 930	【参考】 -/1, 930
②公共用 Wi-Fi 設置数	1 0 箇所 (令和 6 年度)	3/10	6/10	10/10	【参考】 -/10
③学校用 Wi-Fi 設置数	9 箇所 (令和 6 年度)	9/9	9/9	9/9	【参考】 -/9

(参考)

提供可能回線数	利用回線数			
	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
6, 346回線	3, 061	3, 330	3, 565	-

3. 目標達成に向けて実施した取組

目標達成に向けたこれまでの取組は以下のとおり。

1. 家庭用 Wi-Fi の導入促進

IRU 契約業者と連携し、家庭用 Wi-Fi ルーターの無償提供等により、光回線サービスへの加入促進と家庭内への Wi-Fi 設置を実施。

2. 公共用 Wi-Fi の整備

光回線整備完了後、公共施設への Wi-Fi を設置。

3. 学校用 Wi-Fi の整備

教育委員会等と連携し、光回線整備完了後、学校への Wi-Fi を設置。

4. 評価

本事業における目標は以下の2点であり、いずれも達成済み。

1. 家庭用、公共用、学校用の Wi-Fi 設置数の目標

家庭用 Wi-Fi、公共用 Wi-Fi、学校用 Wi-Fi の各設置について、当初計画の設置数をすべて達成。

2. 提供可能回線数に対する利用回線数の割合

令和6年度末時点において、提供可能回線数 6,346 回線に対し、3,565 回線が利用されており、利用率は5割を超えていることから、十分に活用されていると判断。

5. 課題への対応策（中間評価のみ）

Wi-Fi の設置数及び利用率について

家庭用、公共用、学校用の Wi-Fi 設置については、いずれも当初目標をすべて達成済みである。

また、令和6年度末時点における提供可能回線数 6,346 回線に対し、3,565 回線が利用されており、利用率は56%となっている。

引き続き、事業者と連携の上、サービス内容や利便性の周知を図ることで、更なる加入の促進に取り組む。