## 現行計画の評価・検証

### 検証① 計画の目標水準と達成状況 → 7項目のうち、6項目は未達成

○は達成、△は条件により達成、×は未達成 として評価


### (1)みんなで守る緑の目標

達成状況:未達成

備考:緑地面積を 1.5 倍(対 H20 年度)にするほどの緑地の整備できなかったため、未達成となった。

	項目		平成 20 年度 計画策定時	平成 25 年度 5 年後	平成 30 年度 中間年次	令和2年度 補足値	令和7年度 目標	評価
市街地に	目標値	緑地面積	210ha	(241.5ha)	273ha	(285ha)	315ha	
おける	ᄓᅑ╚	倍率	1.0	(1.15 倍)	1.3 倍	(1.36 倍)	1.5 倍	×
緑地の	実績値	緑地面積	382ha	_	398ha	_	399ha	_^
確保量	天根胆	倍率	1.0 倍	_	1.04 倍	_	1.04 倍	

\*実績値は、都市計画基礎調査実施要領の変更により緑地の扱いが変更になったことから、再集計した値を採用



### (2)みんなで創る緑の目標


### ●都市公園の整備水準

達成状況:未達成

備考: 当初設定した目標(20 m/人) は未達成だが、現在の都市公園法施行令に定める(10 m/人) は満足している。人口減少が進めば、一人当たりの面積は増えていく。

項目		平成 20 年度 計画策定時	平成 25 年度 5 年後	平成 30 年度 中間年次	令和 2 年度 補足値	令和7年度 目標	評価
初古八国の乾供北淮	目標値	12 m²/人	(14.0 m²/人)	16 m²/人	(17.1 m²/人)	20 m²/人	<
都市公園の整備水準	実績値	12 m²/人	12.6 m²/人	12.9 m²/人	13.1 ㎡/人	13.6 m²/人	<b>×</b>

\*都市公園の整備水準=都市公園供用面積÷都市計画区域人口



# 資料 2


### ●住んでいる地域の公園の満足度

達成状況:未算出(市民アンケート実施後に算出)

備考:中間年次(H29.12 月市民アンケート結果に基づく)においては目標値を上回っているため△としている。

	項目		平成 20 年度 計画策定時	平成 25 年度 5 年後	平成 30 年度 中間年次	令和2年度 補足値	令和7年度 目標	評価
住。	んでいる地域の公園	目標値	28%	_	35%	_	40%	
<b>の</b>	満足度	実績値	28% (H19)	_	36% (H29)	_	10 月 実施予定	Δ

\*市民アンケートより、公園までの距離と大きさが「満足」と回答した人の割合



### ●公共公益施設の緑化率

達成状況:未達成

備考:新たな施設整備にあたっては、施設単体で緑化率 20%以上確保するよう努めてきたが、施設整備の数も限られていたことから、実績値は横ばいとなり、未達成となった。(市場等、施設の特性上緑化が難しいものもあった)

項目		平成 20 年度 計画策定時	平成 25 年度 5 年後	平成 30 年度 中間年次	令和 2 年度 補足値	令和7年度 目標	評価
ムサム共体記のほん変	目標値	14%	(15.5%)	17%	(17.9%)	20%	
公共公益施設の緑化率	実績値	14%	14.2%	14.3%	14.4%	作業中	^

\*公共公益施設の緑化率=公共公益施設の緑化面積: 敷地面積×100




### ●公園の芝生化

達成状況:未達成

備考:公園愛護会の管理公園は増加したものの、担い手・維持管理の課題(地元への負担)があり、芝生化には至らず、未達成となった。

	項目		平成 20 年度 計画策定時	平成 25 年度 5 年後	平成 30 年度 中間年次	令和 2 年度 補足値	令和 7 年度 目標	評価
自取士士	目標値	芝生化公園	5 箇所	(24 箇所)	43 箇所	(53 箇所)	77 箇所	
鳥取方式による身近な	日保旭	割合	2%	(14%)	25%	(30%)	44%	
公園の		管理公園数	173 箇所	193 箇所	206 箇所	211 箇所	217 箇所	×
芝生化	実績値	芝生化公園	5 箇所	40 箇所	58 箇所	63 箇所	65 箇所	
之土化		割合	2%	21%	28%	30%	30%	

\*公園の芝生化割合=芝生化された公園÷公園愛護会管理の公園数(箇所)×100




### (3)みんなでつなぐ緑の目標

達成状況:未達成

備考:維持管理の問題(落ち葉、根上がりの処理)、地域住人からの要望、バリアフリーへの対応などにより緑化推進は難しい状況となっており、未達成となった。。

項目		平成 20 年度 計画策定時	平成 25 年度 5 年後	平成 30 年度 中間年次	令和 2 年度 補足値	令和7年度 目標	評価
市街地の 3.5m以上の歩道	目標値	73%	(81.5%)	90%	(92.8%)	100%	<b>&gt;</b>
をもつ街路の緑化率	実績値	73%	78.9%	78.9%	79.1%	作業中	X

\*街路の緑化率=全幅員16m以上かつ3.5m以上の歩道のある街路のうち、緑化延長÷整備済み延長×100




### (4)みんなで広げる緑の目標

達成状況:未達成

備考:該当するものがなく、現在も事業化されていない。

項目		平成 20 年度 計画策定時	平成 25 年度 5 年後	平成 30 年度 中間年次	令和 2 年度 補足値	令和7年度 目標	評価
地域(ふるさと)の木(花)の 選定と普及・育成の取組み	目標値	0%	(50%)	100%	(100%)	100%	×
実施地区の割合	実績値	0%	0%	0%	0%	0%	




### ■まとめ

- 「つくる」ことから「維持管理」が重視され(社会情勢の変化)、ほとんどの項目が未達成となった。
- 目標値設定の参考とされた指標が「緑の大綱(H6.7月)」(21世紀初頭目標水準)に基づくもののため、現在の社会情勢と乖離していると考えられる。
- 今後の緑のあり方(見直しの視点)を踏まえた目標設定が必要となる。

# 鳥取市緑の基本計画 推進施策の実施状況

基本方針   施等項目	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	鳥取市稼の基本計画 	<b>画 雅進施策の実施状況</b> 	<b>米配状况</b> 87 <sub>季簡状況</sub>	米 埋
				1. 継続中	P. Mr
	①象徴となる山の保全	特別縁地保全地区の指定		3. 予定なし	良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などにより現状凍結的に保全する制度(都市録加法第12巻) 該当案件ない。
	②市街地に残る一団の緑の保全	縁地保全地域制度活用による線の保全		3. 予定なし	繰地において、比較的線やかな行為の規制により、土地利用との調和を図りながら保全する制度(都 市線地法第5条) 該当案件なし
		湖山池景観形成重点区域	都市企画課	1. 継続中	
		湖山池の浄化対策・環境保全	環境保全課	1. 継続中	
(1) みんなで守る	③河川・湖沼の環境保全・再生	<b>登日活結米パツョン</b>	環境保全課	1. 継続中	
豊かな緑		湖山池汚濁状況巡視員設置	環境保全課	1. 維続中	
		台所用ろ過袋助成事業		4. 事業終了	
	④海辺の保全・再生	紙	一ク推進課	1. 継続中	
	⑤森林の維持・保全	森林管理対策 マツノザイセンチュウによるマツ枯れ被害拡大防止		1. 継続中	
				1. 継続中	
	⑥名木・古木等の指定・保護	鳥取市の名木古木 「鳥取市自然保護及び環境保全条例」により指定保存樹 木を指定	生活環境課	1. 継続中	
	⑦景観重要樹木の指定	景観重要樹木の指定	都市企画課	3. 予定なし	鳥取市景観計画改定業務において検討中だが、現状は該当案件なし
	① 甘草の 放 イ な 名 分 層・ 像 単 の 繁 種	湖山池公園の改修・整備	河川公園課	1. 維続中	
	· 風 · 風 · 風 · の · 。	ナチュラルガーデン維持・監理指導業務	河川公園課	1. 継続中	
国・参加		市民スポーツ広場(多目的広場)グランドゴルフ場の芝生化	河川公園課	4. 事業終了	
の整備と	の変み、関係が関う数型の	公園芝生化推進事業	河川公園課	1. 継続中	
	③都市緑地・広場等の整備	都市公園等理事業	河川公園課	1. 継続中	
(2) みろならぎ	4公園・広場の適切な管理	鳥取市協働による芝生化	河川公園課	1. 継続中	
の蒙りを	①保育園等の緑化推進	鳥取方式による保育圏芝生化事業	幼児保育課	1. 継続中	
マイ 公本 公共 は は は は は は は は は は は は は は は は は は		小学校芝生化		1. 継続中	
の終化		公共公益施設の線地確保	<b>集</b>	1. 維続中	
		鳥取市綠化閱連展示支援專業		3. 予定なし	検討されていたが事業化に至らず
ウ サ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1 ①民有地の緑化推進と支援 	生垣助成制度	河川公園課	3. 予定なし	検討されていたが事業化に至らず
11 数 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	②商業地における緑化推進	鳥取市街なか市民線化関連展示支援事業	まちなか未来創造課	3. 予定なし	検討されていたが事業化に至らず
	①街路樹による並木道の形成	街路樹による並木道の形成		1. 継続中	
		鳥取駅南口交通広場整備		4. 申業終了	
(c)	②交通広場の緑化・ポケットパークの		點	*************************************	
ろならし マ 単なぐ米で 弱・当三		一 一		2 光市六	- 14、一イアリナ、映響 落 ラ ユージ 1 ミ ユギ ユ 子 耕
		中国・中国・中国・中国・中国・中国・中国・中国・中国・中国・中国・中国・中国・中		う ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	③堤防林の保全・再生	定期的4支降不0亿殊 中国8年十六百之			
	<b>◇田乡土地三瓜沙</b>	以京都でもの末山山田の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の本の		- ####25 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	
	(4.河川和生の株全	70.11. 過壬の, 宋至		- 雑乳-	
		ラルカーテ		4. 中業終了	
	①環境学習の推進	ふるやイクレーンクレーン活動		4. 事業終了	
		環境教育ワークショップ		3. 予定なし	検討されていたが事業化に至らず
という。		名木・古木観察会実施	竟課	4. 事業終了	
番単類 でいた。 でいた。 でいた。		鳥取市道路アダプト		1. 継続中	
	②市民団体への支援	景観形成推進団体活動活性化事業補助金		3. 予定なし	検討されていたが事業化に至らず
		<b>盗山池アダプトプログラム</b>	環境保全課	1. 継続中	
	③緑を育む人材の育成	2		3. 予定なし	検討されていたが事業化に至らず
		ナチュラルガーデン倶楽部	河川公園課	1. 継続中	
		ミニナチュラルガーデンの設置		1. 継続中	
45 (4)			<b>战略</b> 課	1. 継続中	
ろなら 元 る	①市民参加の仕組みの充実	花と縁のフェア開催事業への補助金交付		1. 継続中	
		鳥歌市緑花協会		1. 継続中	
イボヘ ももり。 篠を仕り				1. 継続中	
ごくつき	_	公園管理において発生する樹木のだい肥む、利用可能な樹木のリサイクルだ		3. 予定なし	事業化に生らす
	③良好な生活環境の維持同上	<b>綠地協定制度</b>		3. 予定なし :	住民等の台意によって稼地の保全や稼化に関する協定を締結する制度(都市稼地法第45条、第54条)
	④縁化重点地区の指定	中心市街地地区を指定		1. 継続中	
				1. 継続中	
	⑤地域の花木を育てる施策の展開			3. 予定なし	検討されていたが事業化に至らず「該当案件なし
	①農林業体験の場所の提供	фII		1. 維続中	
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		鹿野町鬼入道地区グリーンツーリズム	<b>医興課</b>	4. 事業終了	
こかれる		とっとり共生の里保全活動推進事業		1. 維続中	
	③市街地農地の利活用			1. 継続中	
	④河川敷など親水場所の提供	都市公園等公園管理事業(千代   倉田線地、河原町桜づつみ公園、重箱緑地等	重箱綠地等 河川公園課	1. 継続中	



算定式: Σ市街化区域内の緑被率 = Σ(緑被率×小地域面積)÷Σ市街化区域内の小地域面積 資料:緑被率は横浜国立大学 清野友規准教授、竹中技術研究所 藤原邦彦氏 共同研究オープンデータ 2020 境界データは平成 27 年国勢調査 小地域(町丁字等)