

自己点検・評価シート

平成24年度 第9次鳥取市総合計画

整理No.	
事務事業名	若葉台スポーツセンター整備事業

1. 基本情報

総 位 置 計 画 の 計 画 の	体系区分	コード	名称
	まちづくりの目標	30	笑顔があふれ 心やすらぐまちづくり
	政策	01	健康を守り、いきいきと元気に暮らす
	施策	3103	スポーツ・レクリエーションの振興

2. 事業目的【PLAN】

対象 (何を、誰を)	市民
意図 (どのような状態にするために)	身近にスポーツに親しめる環境を整備し、体育振興と健康の増進を図る。
手段 (どうするのか)	各種体育施設を整備し、効率的に維持・管理する。

3. 事業の年度別計画・実績【PLAN・DO】

内 容	年度別計画	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
			(仮称) 若葉台ス ポーツセンター整備 クラブハウス、芝グ ラウンド、夜間照明設 備 、駐車場等外構設計 並び	(仮称) 若葉台ス ポーツセンター整備 クラブハウス新設 芝グラウンド1面 夜間照明設備設置 駐車場等外構 用地取得費		
事業費	年度別実績		(仮称) 若葉台ス ポーツセンター整備 地質調査 基本設計及び実施設 計 業務 田地重復費	(仮称) 若葉台ス ポーツセンター整備 クラブハウス新設 芝グラウンド1面 夜間照明設備設置 駐車場等外構 用地取得費		
事業費	区分	決算額(千円)	決算額(千円)	決算額(千円)	予算額(千円)	計画額(千円)
	事業費(A+B)	0	765,743	1,018,460	0	
直接経費の財 源内訳	直接経費 A	0	763,493	1,016,142	0	
	国・県	0	0	0		
	地方債	0	725,300	864,100		
	その他	0	0	106,337		
	一般財源	0	38,193	45,705		
職員数の 内訳	人件費 B	0	2,250	2,318		
	正規職員	0.00	0.30	0.30		
	嘱託職員	0.00	0.00	0.00		
職員数の 内訳	臨時職員	0.00	0.00	0.00		

4. 平成24年度の事務事業実施概要【DO】

事務事業の 実施概要	【事業の概要】 社会体育施設（クラブハウス付き芝グラウンド） ①クラブハウス新設工事 ②芝グラウンド1面整備 ③夜間照明設備設置 ④駐車場等外構工事
	【目的及び効果】 鳥取市土地開発公社長期保有土地対策実施計画に基づき、若葉台地内の市営住宅用地の取得を行い、（仮称）若葉台スポーツセンターを整備する。 これにより、 ①土地開発公社長期保有土地の有効活用が可能となるとともに、経済界、体育団体から要請のあったクラブハウス付き芝グラウンドの整備が実現できる。 ②平成25シーズンから適用されるJリーグクラブライセンス制度に対応できる。

5. 資源を投入することで実施した活動の大きさを表す指標【PLAN・DO】

	指標名	単位	区分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
活動指標	1 整備完了件数 (指標の説明) 施設整備完了見込み件数	件	目標		1	1		
			実績		1	1		

6. 活動指標の達成率【CHECK】

	指標名	単位	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
指標達成率	1 整備完了件数	件		100%	100%		

7. 評価【CHECK】

評価項目と評価の視点	評価内容	評価理由
目的の妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 妥当である <input type="checkbox"/> 2. ほぼ妥当である <input type="checkbox"/> 3. あまり妥当ではない <input type="checkbox"/> 4. 妥当ではない	市民が利用しやすい多目的芝グラウンドを整備することにより、体育振興と健康の増進を図る。
事業の有効性	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 有効である <input type="checkbox"/> 2. やや有効である <input type="checkbox"/> 3. あまり有効でない <input type="checkbox"/> 4. 有効でない	開発公社の長期未利用保有土地の解消が図られるとともに、ガイナーレ鳥取のクラブハウスとしての利用も可能となった。
資源投入の効率性	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 効率的である <input type="checkbox"/> 2. やや効率的である <input type="checkbox"/> 3. あまり効率的ではない <input type="checkbox"/> 4. 効率的ではない	開発公社の長期未利用保有土地の解消が図られるとともに、ガイナーレ鳥取のクラブハウスとしての利用も可能となった。
サービスの公平性	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 公平である <input type="checkbox"/> 2. やや公平である <input type="checkbox"/> 3. あまり公平ではない <input type="checkbox"/> 4. 公平ではない	適切な対象及び適正な受益者負担となるよう、条例・規則を整備した。

8. 事業の成果を踏まえた今後の方向性【ACTION】

今後の方向性	<input type="checkbox"/> 1. 拡充	<input type="checkbox"/> (1) 意図的に拡充	<input type="checkbox"/> (2) 制度的に自然増加
	<input type="checkbox"/> 2. 改善継続	<input type="checkbox"/> (1) 手段等の改善	<input type="checkbox"/> (2) 効率化・簡素化 <input type="checkbox"/> (3) 他事業との統合
	<input type="checkbox"/> 3. 現状維持		
	<input type="checkbox"/> 4. 縮小	<input type="checkbox"/> (1) 意図的に縮小	<input type="checkbox"/> (2) 制度的に自然減少
	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 休止、廃止、終了	<input type="checkbox"/> (1) 臨年実施等、意図的に休止 <input type="checkbox"/> (2) 意図的に廃止	<input checked="" type="checkbox"/> (3) 制度的に終了
担当課等の評価コメント	平成25年3月に若葉台スポーツセンター整備が完了した。		
今後の課題・方向性	体育団体はもとより、住民の幅広い利用により、市民のスポーツ振興・健康の増進に寄与する施設として、指定管理者を通じて適切な維持管理に努める。		

9. 学識経験者の所見

【中島廣光氏 評価結果】

評価コメント	土地開発公社の取得した土地の有効活用ということで、若葉台スポーツセンターを整備した。ガイナーレのJ2からの降格により、整備の目的のひとつが果たせなくなつたが、芝付きサッカー場プラスクラブハウスという良いサッカー環境が整い、鳥取市在住者のサッカー技術の向上が見込まれるが、経費がかかりすぎた感がある。
--------	---

【石川真澄氏 評価結果】

評価コメント	整備事業そのものは完了しているが、施設整備の事業としての評価は今後の利活用により定まると思われる。ガイナーレ鳥取の練習拠点としての面が強調されがちであるが、施設開業後の利用では一般市民の利用も活発に行われており、開かれた施設となっていることは好ましい。今後も両者のバランスを維持しつつ、運営されることを期待する。
--------	--