

(別紙2)

事業区域における災害発生防止のための必要な措置の報告書

1 維持管理に係る点検結果

点検頻度：月2回

点検方法：自主点検・外部委託

※外部委託の場合

(委託事業者名)

(委託事業者連絡先) 電話番号：

点検実施日 ○年○月○日 (報告期間に2回以上実施した場合は下表を適宜追加してください)

点検箇所	点検項目	点検結果 適/不適	備考 (不適内容等)
盛土、切土	法面に土砂の流出、崩壊等の兆候がないか。	適	
	開渠・暗渠の排水溝が閉塞していないか。	適	落ち葉を撤去
	事業区域の隣接地、周辺の道路、側溝等に土砂等が流出していないか。	適	
工作物	腐食及び著しい変形がないか。	適	
	破損及び損傷がないか。	適	
	土壌に著しい浸食は生じていないか。	適	
	地盤は沈下していないか。	適	
事業区域の状態	事業区域の隣接地、周辺の道路、側溝等に土砂等が流出していないか。	適	
	擁壁等を設置している場合、有害な変状が発生していないか。	適	
	敷地に設置した排水溝は閉塞していないか。	適	落ち葉を撤去
	柵塀等は損壊していないか。	適	動物の進入による破損個所を修繕
	調整池を設置している場合、計画洪水調整容量を確保しているか。	適	
	調整池に土砂が堆積している場合、定期的に除去しているか。	適	
その他特記事項			

(添付書類) 工作物の点検については、電気事業法等に基づく点検結果を添付すること。

不適事項に対する対応

ただちに修繕を実施

維持管理に要した費用

内容	費用 (円/年 税抜き)
土地等賃借料	○円
修繕費	○円
保守点検費	○円
その他 ()	
合計	○円

2 周囲の生活環境への配慮

近隣住民等から特定事業に係るご相談が寄せられている場合は、その内容やそれに対し取られている措置について記載ください。

残土搬入に係るダンプトラック通行に対する苦情。

(対応) 小学校の登下校時間は、ダンプトラックの通行を禁止した。

3 廃棄等費用の積立状況

(1) 積立て開始時期及び終了時期 (予定時期ではなく実績時期を記載すること)

開始時期 ○年 ○月 ○日 □未開始

終了時期 ○年 ○月 ○日 未了

※まだ開始・終了していない場合は、「未開始」又は「未了」にレ印を加えて下さい。

(2) 積立金額

○年度 ○円 (税抜き) 累計 ○円 (税抜き)

4 廃止後に行う措置に関する計画

廃止予定日	○年 ○月 ○日	□未定
施設撤去予定	撤去開始予定日： ○年 ○月 ○日 撤去完了予定日： ○年 ○月 ○日	□未定
撤去後の計画	廃棄物の処理について	撤去後の工作物は廃掃法その他法令に従い撤去する。
	跡地の整地、緑化、修景等の措置について	緑化等の修景により、周辺環境との調和を図るとともに、斜面の法面保護工を施工する。